



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

NOTAT

Ny Amagerbrogade, update uge 2 2018

10. januar 2018

Hermed en opdatering omkring arbejdet på Amagerbrogade.

Sagsnr.
2017-0057809

Vi er nu nået så langt, at vi går i gang med den modsatte side af Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads og hen til Store Mølle Vej. Trafikken vil derfor blive omlagt på strækningen. Dette forventes udført som aften/nat arbejde omkring den 11. januar.

Dokumentnr.
2017-0057809-25

Sagsbehandler
Jens Løwe

Der vil fortsat blive arbejdet på at færdiggøre fortov fra Store Mølle Vej til Holmbladsgade. Ligesom der arbejdes ihærdigt i arbejdsteltet i Uplandsgade.

I Ved Sønderport har vi nu brudt hele strækningen op ind mod kirkegården. Vi er næsten færdige med at ordne afvandingen (bl.a. brøndene). Herefter udføres belægningsarbejderne.

Vi er startet op ved overkørslen ind til Limgården, men er desværre kommet til at beskadige et kabel. Dette kommer TDC og reparerer, men det kan forsinke etableringen af overkørslen nogle dage.

Har i spørgsmål eller kommentarer til denne opdatering, så skriv enten til byggeleder Claus Thue Andersen eller projektleder Jens Løwe.

Jens Løwe, jenlow@tmf.kk.dk

Claus Thue Andersen, FL8Z@tmf.kk.dk

Cykelprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452